

SSV Holmängenskolan Mars 2023



Det här är klart eller pågår

Taken på Hus 3 och 4 är nu besiktigade, så därmed är det klart på hela byggnaden. Träfasaden kommer vi fortsätta med i ca 2 veckor. Tyvärr hittade vi mer berg vilket medfört lite mer sprängning. Sprängningen utförs parallellt med övriga markarbeten så det löper på bra. Invändigt pågår arbete med ytter och innerväggar, samt installationsarbeten med rör, vent och el.

Det här är på gång

Spackling av golven i Hus 3 och 4 på plan 1 kommer utföras under V.10, vilket innebär att samtliga ytor på plan 1 då är klara. Målning på plan 2 i Hus 2 kommer vi påbörja V.10. Vi kommer också att montera den invändiga hissen med start V.12. Hissen kommer vi sedan att använda för hantering av material under resten av byggtiden. Plattsättningen i omklädningsdelen på plan 2 i Hus 2 kommer påbörjas V.12 om uttorkningen av spacklet gått enligt plan. Fuktprov för detta tas under V.10.

Värt att notera

Projektet i sin helhet flyter på bra och nu ser vi fram emot våren då skolgården kommer börja ta form.

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Jens Widman

Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748



Hus 3 plan 1. Här kommer kontoren ligga.



Pågående isolering av ventkanaler i Hus 2 plan 2.



Innerväggar i Hus 2 plan 2.



Läggning av fördröjningsmagasin och pågående sprängning.