

SSV Holmängskolan April 2023



Det här är klart eller pågår

Utvändigt fortlöper markarbetena. Vi har påbörjat arbetet med plattläggning, rabatter, L-stöd mm. Fasadarbeten pågår med kompletteringar och efterföljande plåtarbeten. Invändigt stommar och gipsar vi innerväggar samt fortsätter med installationsarbeten, fogning och isolering av ventkanaler och vs-rör. Målning och plattsättning är igång i Hus 2. Hissen är monterad och kommer besiktigas V.14. Vi spacklar golvet i Hus 4 plan 2 V.14 vilket innebär att det då är klart i hela huset.

Det här är på gång

Det är inte så många nya moment som påbörjas denna månad. Det som kommer igång är undertak med montering av bärverk. Innan detta har vi en besiktning av det som ligger ovanför undertaket inbokad V.14. Utvändigt hoppas vi komma igång med att bygga uteförråden och terrassen.

Värt att notera

Vi på projektet vill passa på att önska Er alla en Trevlig och Glad Påsk.



Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Jens Widman

Platschef, Serneke Sverige AB
jens.widman@serneke.se
0733-261748



Hus 2 plan 2. Målningen är klar och undertak står på tur.



Hus 4 plan 2. Förberedande arbeten inför spackling av bjälklaget.



Hus 2 plan 2. Plattsättning i ett av duschrummen.



Utvändig plattläggning är påbörjad.